

АКТ
проверки работоспособности
автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС),
системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ)

«10» июня 2017 г.

Объект: _____

Комиссия в составе:

Председателя-представителя заказчика: _____

Обслуживающей организации ООО «Стек Кузбасс Сервис»: Техник сервисного центра Гереверев С.В.

произвел осмотр установки: АПС, системы оповещения

На объекте установлено оборудование (указывается тип, марка):

Приборы: Сигна-20; ИЩАМ ВЭМ-эк.03

Извещатели: ИП 212-66; ИПР

Оповещатели: ИСО-Выход; Сонама-3

Испытания проводились:

Электропроводки: путем внешнего осмотра и проверки приемно-сдаточной документации по ПУЭ

АУПС: путем внешнего осмотра и ручного нажатия
(указывается способ проверки ИП и соответствии с типом: задымление, открытое пламя, тепловое воздействие, ручное нажатие)

СОУЭ: путем внешнего осмотра, визуального и акустического контроля срабатывания

В результате испытаний установлено:

Монтаж электропроводки выполнен в соответствии с нормативной документацией
(соответствии, не соответствии)

АУПС выполнила функции
(выполнила, не выполнила)

СОУЭ выполнила функции
(выполнила, не выполнила)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в целом АУПС выполнила функции
(выполнила, не выполнила)

Примечания

(указываются нарушения требований норм и правил безопасности при проектировании и монтаже автоматической установки пожарной

сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре)

Представители:

Обслуживающей организации

ООО «Стек Кузбасс Сервис» Гереверев С.В. М.П.

Заказчик

Гуринкова Ю.А. М.П.

